

|                                                                                                                                |                                                    |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <div><div>PREFEITURA MUNICIPAL DE PRIMAVERA</div><div>RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTI, 42</div><div>11.294.378/0001-61</div></div> | <div>Nota de Subempenho</div> <div>0693/0005</div> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|

|                                                          |                                                                                            |                                          |                               |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------|
| <div>Dados do Fornecedor</div>                           |                                                                                            |                                          |                               |
| <div>Código</div> <div>13827</div>                       | <div>Nome do Fornecedor</div> <div>RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA</div> |                                          |                               |
| <div>Endereço</div> <div>R JOSE CLEMENTE</div>           |                                                                                            | <div>Cidade</div> <div>TEOFILANDIA</div> | <div>U.F.</div> <div>BA</div> |
| <div>C.N.P.J./C.P.F.</div> <div>21.763.372/0001-40</div> | <div>Banco</div>                                                                           | <div>Agência</div>                       | <div>Conta</div>              |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <div>Especificação do Material ou Serviço</div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                   |
| <div>Descrição do Empenho</div> <div>VALOR QUE SE EMPENHA É REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA – PE, LOCALIZADO NO CENTRO DA CIDADE. CONFORME CONTRATO Nº030/2024, PROCESSO LICITATORIO Nº005/2024, CONCORRENCIA Nº001/2024. BOLETIM DE MEDIÇÃO Nº05, 1ª PARCELA.</div> | <div>Valor Bruto R\$ :</div> <div>20.685,31</div> |

|                                                                                            |                                                                                                       |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| <div>Código</div>                                                                          | <div>Classificação da Despesa Empenhada</div>                                                         | <div>Ficha: 8001</div> |
| <div>02</div> <div>02 10 00</div> <div>4.4.90.51.99</div> <div>20.452.0021.1021.0000</div> | <div>PODER EXECUTIVO</div> <div>Secretaria de Agricultura</div> <div>OUTRAS OBRAS E INSTALAÇÕES</div> |                        |

|                                                          |                                                  |                                             |                                  |                      |
|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------|----------------------|
| <div>Dados do Empenho</div>                              |                                                  |                                             |                                  |                      |
| <div>Tipo de Empenho</div> <div>Extra Orçamentário</div> | <div>Data da Emissão</div> <div>27/12/2024</div> | <div>Vencimento</div> <div>27/12/2024</div> | <div>Saldo Anterior:</div>       | <div>56.512,17</div> |
| <div>Licitação (modalidade)</div> <div>OBRA</div>        | <div>Nº da Licitação</div> <div>000005/24</div>  | <div>Processo</div>                         | <div>Valor do Subempenho:</div>  | <div>20.685,31</div> |
| <div>Requisição</div>                                    | <div>Documento</div>                             |                                             | <div>Liquidado até a data:</div> | <div>20.685,31</div> |
|                                                          |                                                  |                                             | <div>Saldo Atual:</div>          | <div>35.826,86</div> |

|                       |                                                                        |                                     |                                                    |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <div>Descontos:</div> | <div>ISSQN - PRINCIPAL</div> <div>INSS - PRESTADORES DE SERVICOS</div> | <div>413,71</div> <div>910,15</div> | <div>Valor Liquido R\$:</div> <div>19.361,45</div> |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>VALOR A SER PAGO R\$</div> <div>19.361,45</div> <div>dezenove mil, trezentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos</div> <div>*****</div> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                              |                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Deduzido da dotação própria</div> <div>27/12/2024</div> | <div>Atesto que conferi e recebi o(s) material(ais)/serviço(s)</div>                                                               |
| <div>Responsável pela Elaboração</div>                       | <div>Data: / /</div> <div>Responsável</div>                                                                                        |
| <div>Liquidado em :</div> <div>27/12/2024</div>              | <div>Pague-se: 17/02/2025</div> <div>Secretaria de Agricultura</div> <div>Portaria 008/2025</div> <div>Ordenador de Despesas</div> |
| <div>Responsável pela Liquidação</div>                       | <div>Ord. de Crédito Nº:</div> <div>Data: / /</div> <div>Tesoureiro</div>                                                          |

|                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div>Cheque Nº: 1702/2025</div> <div>Conta: 31798</div> <div>Data: 17/02/2025</div> | <div>Recibo</div> <div>Francisca de P. B. de Barros Silva</div> <div>TESOURARIA MUNICIPAL</div> <div>Portaria 016/2025</div> <div>Recebi(emos) a importancia de R\$ 19.361,45</div> <div>dezenove mil, trezentos e sessenta e um reais e quarenta e cinco centavos</div> <div>Correspondente ao Crédito discriminado nesta Nota de Empenho e/ou Ordem de Pagamento.</div> <div>Documento de identificação: RG nº</div> <div>Orgão Emissor:</div> <div>Em: 17/02/2025</div> <div>Assinatura: Componente em Anexo</div> |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |              |          |                  |        |              |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------|------------------|--------|--------------|---------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>PREFEITURA MUNICIPAL DE TEOFILÂNDIA</b><br><b>Secretaria Municipal da Fazenda</b><br><b>Nota Fiscal Eletrônica de Serviço</b><br>Município TEOFILÂNDIA Código: 2931509 UF: BA Código: 29 | Nº da Nota: 717<br>Data/Hora: 27/12/2024 16:07:36 12/2024<br>Ass. Digital: 222641373402027/12/2024<br>Forma de Pagamento: A vista |              |          |                  |        |              |               |
| <b>PRESTADOR DO SERVIÇO</b><br>Nome/Razão Social: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS ENGENHARIA LTDA<br>Nome Fantasia: RIBEIRO E ANJOS ENGENHARIA<br>Endereço: RUA SETOR DE SÃO FRANCISCO, 300<br>Bairro: PATOS<br>UF: BA Cidade: TEOFILÂNDIA<br>Fone: -<br>Email: ribeiroanjos.engenharia@gmail.com<br>CNPJ/CPF: 21.763.372/0001-40 I.M. 000.001.065/001-24 I.E/RG 145.741.972-PP ISS EXIGÍVEL<br>Aliq.: Variável<br>CEP: 48770000                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |              |          |                  |        |              |               |
| <b>TOMADOR DO SERVIÇO</b><br>Nome/Razão Social: FUNDO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL DE PRIMAVERA<br>Endereço: RUA CORONEL BRAZ CAVALCANTE, 42<br>Bairro: CENTRO<br>UF: PE<br>Fone: 0<br>Email: ribeiroanjos.engenharia@gmail.com<br>CNPJ/CPF: 18.019.159/0001-13 I.E/RG: 0<br>Inscrição Municipal:                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |              |          |                  |        |              |               |
| <b>DESCRIÇÃO DO SERVIÇO</b><br>O valor de R\$ 20.685,31, referente a Parte do pagamento do Boletim de Medição 05, cujo objeto é a Reforma e Adequação do Mercado Público do Município de Primavera - PE, localizado no Centro da Cidade, conforme Contrato nº 030/2024 Concorrência eletrônica nº 001/2024 - Período: 10/12/2024 À 27/12/2024, Termo de Adesão nº 079/2015.<br>60% Material: R\$ 12.411,19<br>40% Mão de obra: R\$ 8.274,12<br>DADOS BANCÁRIOS<br>BANCO DO BRASIL<br>AGÊNCIA 4171-8<br>C.C. 10495-7<br>EMPRESA OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |              |          |                  |        |              |               |
| OBSERVAÇÃO:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |              |          |                  |        |              |               |
| Local da Prestação do Serviço: PRIMAVERA-PE Incidência do Imposto: PRIMAVERA-PE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |              |          |                  |        |              |               |
| <b>Retenções Federais R\$</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |              |          |                  |        |              |               |
| IRRF                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PIS                                                                                                                                                                                         | COFINS                                                                                                                            | CSLL         | INSS     | Outras Retenções |        |              |               |
| 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 910,15   | 0,00             |        |              |               |
| <b>Valores R\$</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |              |          |                  |        |              |               |
| Valor Serviços                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Deduções                                                                                                                                                                                    | Desc.Incondic.                                                                                                                    | Base Cálculo | Aliquota | ISS              | ISS-RF | Desc.Condic. | Valor Líquido |
| 20.685,31                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.411,19                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                              | 8.274,12     | 5,00     | 0,00             | 413,71 | 0,00         | 19.361,45     |
| CNAE: 4399-1/03 obras de alvenaria                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |              |          |                  |        |              |               |
| Item de serviço: 07.02 - Execução, por administração, empreitada ou subempreitada, de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica e de outras obras semelhantes, inclusive sondagem, perfuração de poços, escavação, drenagem e irrigação, terraplanagem, pavimentação, concretagem e a instalação e montagem de produtos, peças e equipamentos (exceto o fornecimento de mercadorias produzidas pelo prestador de serviços fora do local da prestação dos serviços, que fica sujeito ao ICMS).                                                        |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |              |          |                  |        |              |               |
| <b>OUTRAS INFORMAÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |              |          |                  |        |              |               |
| Nota Fiscal emitida de acordo com o Decreto nº 65/2022<br>Valor aproximado dos tributos - Lei 12.741/12, Municipal: R\$413,71, Estadual: R\$ 0,00, Federal: R\$ 910,15<br>Documento Emitido por ME ou EPP optante pelo Simples Nacional<br>Esta nota pode ter sua validade verificada no site: <a href="https://www.teofilandia.ba.gov.br">https://www.teofilandia.ba.gov.br</a>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                   |              |          |                  |        |              |               |



## Emissão de comprovantes

G3342509504427221  
25/02/2026 09:56:35

17/02/2025 - BANCO DO BRASIL - 11:32:21  
135801358 SEGUNDA VIA 0001  
COMPROVANTE DE TRANSFERENCIA  
DE CONTA CORRENTE P/ CONTA CORRENTE

CLIENTE: FUNDO MERCADO PUB 2021  
AGENCIA: 1358-7 CONTA: 31.798-5  
=====

|                       |                     |
|-----------------------|---------------------|
| DATA DA TRANSFERENCIA | 17/02/2025          |
| NR. DOCUMENTO         | 554.171.000.010.495 |
| VALOR TOTAL           | 19.361,45           |

\*\*\*\*\* TRANSFERIDO PARA:

|                                |                       |
|--------------------------------|-----------------------|
| CLIENTE: RIBEIRO A E E LTDA ME |                       |
| AGENCIA: 4171-8                | CONTA: 10.495-7       |
| NR. DOCUMENTO                  | 551.358.000.031.798   |
| =====                          |                       |
| NR.AUTENTICACAO                | 6.262.774.278.028.21D |

Transação efetuada com sucesso por: JC531134 FRANCISCA DE PAULA BUARQUE DE BARRO.

**5º BOLETIM DE MEDIÇÃO (REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO)**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO</b><br><b>LOCALIZAÇÃO: SEDE - PRIMAVERA - PERNAMBUCO</b><br><b>EMPRESA CONTRATADA: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA</b><br><b>RESP. TÉCNICO: FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO - RNP 1415213089</b><br><b>ART DE EXECUÇÃO PE20241160753</b><br><b>ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20241160796</b> |  | <b>PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024-CPL</b><br><b>CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024</b><br><b>CONTRATO Nº: 030/2024-CPL, 16/05/2024</b><br><b>VALOR DO CONTRATO: R\$ 690.000,24</b><br><b>ADITIVO ACUM.: R\$ 72.559,28 (+10,52%)</b><br><b>VALOR 1ª REPROG.: R\$ 762.559,52</b> | <b>ORDEN DE SERVIÇOS: 23/05/2024</b><br><b>PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES</b><br><b>ADITIVO DE PRAZO: 12 MESES</b><br><b>FIM DO PRAZO: 23/05/2025</b><br><b>PRAZO TRANSCORRIDO: 218 DIAS</b><br><b>PRAZO RESTANTE: 147 DIAS</b> | <b>BOLETIM DE MEDIÇÃO: 5º</b><br><b>VALOR DO 5º BOLETIM: R\$ 156.184,10</b><br><b>VALOR ACUMULADO: R\$ 519.214,66</b><br><b>% ACUMULADO: 75,25%</b><br><b>PERÍODO: 10/12/2024 A 27/12/2024</b><br><b>DATA DA ELABORAÇÃO: 27/12/2024</b> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| ITEM       | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                               | UND. | VALOR UNITÁRIO | 1ª REPROGRAMAÇÃO |                  | 5ª MEDIÇÃO |          | ACUMULADO NO PERÍODO |                  | SALDO  |                 |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------------|------------------|------------|----------|----------------------|------------------|--------|-----------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                | QUANT.           | V. TOTAL         | QUANT.     | V. TOTAL | QUANT.               | V. TOTAL         | QUANT. | V. TOTAL        |
| <b>1.0</b> | <b>PLACA DE OBRA</b>                                                                                                                                                                                                                                    |      |                |                  | <b>2.779,67</b>  |            | -        |                      | <b>2.779,67</b>  |        | -               |
| 1.1        | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA,DE *2,0 X 1,125* M                                                                                                                                                        | M2   | 278,67         | 8,00             | 2.229,36         |            | -        | 8,00                 | 2.229,36         | -      | -               |
| 1.2        | SARRAFO NAO APARELHADO *2,5 X 7* CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                           | M    | 5,05           | 8,00             | 40,40            |            | -        | 8,00                 | 40,40            | -      | -               |
| 1.3        | PONTALETE *7,5 X 7,5* CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA                                                                                                                                                                               | M    | 11,06          | 32,00            | 353,92           |            | -        | 32,00                | 353,92           | -      | -               |
| 1.4        | PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 18 X 30 (2 3/4 X 10)                                                                                                                                                                                                     | KG   | 21,42          | 0,88             | 18,84            |            | -        | 0,88                 | 18,84            | -      | -               |
| 1.5        | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016                                                                                                                          | M3   | 392,09         | 0,08             | 31,36            |            | -        | 0,08                 | 31,36            | -      | -               |
| 1.6        | CARPINTEIRO DE FORMAS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                       | H    | 25,22          | 1,60             | 40,35            |            | -        | 1,60                 | 40,35            | -      | -               |
| 1.7        | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES                                                                                                                                                                                                                    | H    | 20,45          | 3,20             | 65,44            |            | -        | 3,20                 | 65,44            | -      | -               |
| <b>2.0</b> | <b>CANTEIRO DE OBRAS</b>                                                                                                                                                                                                                                |      |                |                  | <b>1.334,55</b>  |            | -        |                      | <b>1.334,55</b>  |        | -               |
| 2.1        | EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. AF_02/2016                                                                                                                                | M2   | 972,09         | -                | -                |            | -        | -                    | -                | -      | -               |
| 2.1        | TAPUME COM COMPENSADO DE MADEIRA. AF_05/2018 [1ª REPROG. - SINAPI-PE 98458]                                                                                                                                                                             | M2   | 108,50         | 12,30            | 1.334,55         |            | -        | 12,30                | 1.334,55         | -      | -               |
| <b>3.0</b> | <b>DEMOLIÇÕES</b>                                                                                                                                                                                                                                       |      |                |                  | <b>1.267,05</b>  |            | -        |                      | <b>1.267,04</b>  |        | <b>0,01</b>     |
| 3.1        | DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSAS, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M² - CARGA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA DE 0,80 M³ / 111 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M2   | 3,09           | 410,05           | 1.267,05         |            | -        | 410,05               | 1.267,04         | -      | 0,01            |
| 3.2        |                                                                                                                                                                                                                                                         | M3   | 8,42           | -                | -                |            | -        | -                    | -                | -      | -               |
| <b>4.0</b> | <b>MOVIMENTO DE TERRAS</b>                                                                                                                                                                                                                              |      |                |                  | <b>991,64</b>    |            | -        |                      | <b>991,64</b>    |        | -               |
| 4.1        | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF02/2021                                                                                                                                                                            | M3   | 80,90          | 9,39             | 759,65           |            | -        | 9,39                 | 759,65           | -      | -               |
| 4.2        | REATERRO MANUAL DE VALAS COM COMPACTAÇÃO MECANIZADA. AF_04/2016                                                                                                                                                                                         | M3   | 38,86          | 5,97             | 231,99           |            | -        | 5,97                 | 231,99           | -      | -               |
| <b>5.0</b> | <b>INFRA-ESTRUTURA</b>                                                                                                                                                                                                                                  |      |                |                  | <b>4.010,06</b>  |            | -        |                      | <b>4.010,06</b>  |        | -               |
| 5.1        | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016                                                                                                                          | M3   | 392,09         | 1,37             | 537,16           |            | -        | 1,37                 | 537,16           | -      | -               |
| 5.2        | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016                                                                                                                                | M3   | 493,10         | 3,18             | 1.568,05         |            | -        | 3,18                 | 1.568,05         | -      | -               |
| 5.3        | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015                                                                                                                                             | KG   | 14,47          | 109,31           | 1.581,71         |            | -        | 109,31               | 1.581,71         | -      | -               |
| 5.4        | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015                                                                                                                                              | KG   | 15,03          | 21,50            | 323,14           |            | -        | 21,50                | 323,14           | -      | -               |
| 5.5        | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017                                                                                                                                  | M2   | 69,83          | -                | -                |            | -        | -                    | -                | -      | -               |
| <b>6.0</b> | <b>SUPER-ESTRUTURA</b>                                                                                                                                                                                                                                  |      |                |                  | <b>21.777,22</b> |            | -        |                      | <b>14.221,43</b> |        | <b>7.555,79</b> |
| 6.1        | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,3:2,7 (CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. AF_07/2016                                                                                                                                | M3   | 493,10         | 4,36             | 2.149,91         |            | -        | 3,46                 | 1.706,12         | 0,90   | 443,79          |
| 6.2        | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-50, DIÂMETRO DE 10,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/2015                                                                                                                                             | KG   | 14,47          | 540,25           | 7.817,41         |            | -        | 395,87               | 5.728,23         | 144,38 | 2.089,18        |

### 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO (REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO)

|                                                                              |  |                                               |  |                                      |  |                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|
| <b>OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO</b>                          |  | <b>PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024-CPL</b>   |  | <b>ORDEM DE SERVIÇOS: 23/05/2024</b> |  | <b>BOLETIM DE MEDIÇÃO: 5º</b>              |  |
| <b>LOCALIZAÇÃO: SEDE - PRIMAVERA - PERNAMBUCO</b>                            |  | <b>CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024</b>    |  | <b>PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES</b>   |  | <b>VALOR DO 5º BOLETIM: R\$ 156.184,10</b> |  |
| <b>EMPRESA CONTRATADA: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA</b> |  | <b>CONTRATO Nº: 030/2024-CPL, 16/05/2024</b>  |  | <b>ADITIVO DE PRAZO: 12 MESES</b>    |  | <b>VALOR ACUMULADO: R\$ 519.214,66</b>     |  |
| <b>RESP. TÉCNICO: FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO - RNP 1415213089</b>           |  | <b>VALOR DO CONTRATO: R\$ 690.000,24</b>      |  | <b>FIM DO PRAZO: 23/05/2025</b>      |  | <b>% ACUMULADO: 75,25%</b>                 |  |
| <b>ART DE EXECUÇÃO PE20241160753</b>                                         |  | <b>ADITIVO ACUM.: R\$ 72.559,28 (+10,52%)</b> |  | <b>PRAZO TRANSCORRIDO: 218 DIAS</b>  |  | <b>PERÍODO: 10/12/2024 A 27/12/2024</b>    |  |
| <b>ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20241160796</b>                                  |  | <b>VALOR 1º REPROG.: R\$ 762.559,52</b>       |  | <b>PRAZO RESTANTE: 147 DIAS</b>      |  | <b>DATA DA ELABORAÇÃO: 27/12/2024</b>      |  |

| ITEM       | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                                                               | UND. | VALOR UNITÁRIO | 1ª REPROGRAMAÇÃO |                   | 5ª MEDIÇÃO |                  | ACUMULADO NO PERÍODO |                   | SALDO  |                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------------|-------------------|------------|------------------|----------------------|-------------------|--------|------------------|
|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                | QUANT.           | V. TOTAL          | QUANT.     | V. TOTAL         | QUANT.               | V. TOTAL          | QUANT. | V. TOTAL         |
| 6.3        | CORTE E DOBRA DE AÇO CA-60, DIÂMETRO DE 5,0 MM, UTILIZADO EM ESTRUTURAS DIVERSAS, EXCETO LAJES. AF_12/201                                                                                                                                                                               | KG   | 15,03          | 101,18           | 1.520,73          |            | -                | 100,89               | 1.516,37          | 0,29   | 4,36             |
| 6.4        | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020                                                                                                                  | M2   | 78,34          | 131,34           | 10.289,17         |            | -                | 67,28                | 5.270,71          | 64,06  | 5.018,46         |
| 6.5        | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =(8+4). AF_11/2020                                                                                                                            | M2   | 174,64         | -                | -                 |            | -                | -                    | -                 | -      | -                |
| <b>7.0</b> | <b>ELEVAÇÃO</b>                                                                                                                                                                                                                                                                         |      |                |                  | <b>35.283,73</b>  |            | <b>-</b>         |                      | <b>33.759,33</b>  |        | <b>1.524,40</b>  |
| 7.1        | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39CM (ESPESSURA 9CM) DE PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M² SEM VÃOS E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_06/2014                                                                    | M2   | 47,61          | 430,05           | 20.474,68         |            | -                | 430,05               | 20.474,68         | -      | -                |
| 7.2        | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA PORTAS COM ATÉ 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016                                                                                                                                                                                                                          | M    | 33,94          | 52,80            | 1.792,03          |            | -                | 52,80                | 1.792,03          | -      | -                |
| 7.3        | ALVENARIA EM TIJOLO CERÂMICO FURADO 9X19X19CM, 1 VEZ (ESPESSURA 19 CM), ASSENTADO EM ARGAMASSA TRACO 1:4 (CIMENTO E AREIA MÉDIA), PREPARO MECÂNICO, JUNTAS DE 1 CM [1ª REPROG. - COMPOSIÇÃO 01]                                                                                         | M2   | 89,46          | 63,24            | 5.657,45          |            | -                | 46,20                | 4.133,05          | 17,04  | 1.524,40         |
| 7.4        | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM, (ESPESSURA 14 CM), FBK = 4,5 MPA, PARA PAREDES COM ÁREA LÍQUIDA MAIOR OU IGUAL A 6M², SEM VÃOS, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_12/2014 [1ª REPROG. - SINAPI-PE 89471]                                                        | M2   | 94,04          | 78,26            | 7.359,57          |            | -                | 78,26                | 7.359,57          | -      | -                |
| <b>8.0</b> | <b>REVESTIMENTO DE PAREDES</b>                                                                                                                                                                                                                                                          |      |                |                  | <b>226.756,71</b> |            | <b>5.776,98</b>  |                      | <b>175.894,09</b> |        | <b>50.862,62</b> |
| 8.1        | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014                                                                                                                                           | M2   | 4,61           | 1.994,50         | 9.194,64          |            | -                | 1.994,50             | 9.194,64          | -      | -                |
| 8.2        | EMBOÇO, PARA RECEBIMENTO DE CERÂMICA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTE EM FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM ÁREA MENOR QUE 5M2, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_06/2014                                   | M2   | 41,28          | 2.755,11         | 113.730,94        |            | -                | 2.755,11             | 113.730,94        | -      | -                |
| 8.3        | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014                                                                                                   | M2   | 83,17          | 1.151,62         | 95.780,23         | 69,46      | 5.776,98         | 540,07               | 44.917,61         | 611,55 | 50.862,62        |
| 8.4        | MASSA ÚNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUÇÃO DE TALISCAS. AF_03/2015                                                                                                               | M2   | 35,75          | 225,20           | 8.050,90          |            | -                | 225,20               | 8.050,90          | -      | -                |
| <b>9.0</b> | <b>REVESTIMENTO DE PISOS</b>                                                                                                                                                                                                                                                            |      |                |                  | <b>95.412,95</b>  |            | <b>39.593,70</b> |                      | <b>61.890,18</b>  |        | <b>33.522,77</b> |
| 9.1        | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X20 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTO (ALTURA), PARA URBANIZAÇÃO INTERNA DE EMPREENDIMENTOS. AF_06/2016 | M    | 44,44          | 69,57            | 3.091,69          |            | -                | -                    | -                 | 69,57  | 3.091,69         |
| 9.2        | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015                                                                                                                                                                    | M2   | 77,80          | 738,39           | 57.446,74         | 487,53     | 37.929,83        | 487,53               | 37.929,83         | 250,86 | 19.516,91        |
| 9.3        | EXECUÇÃO DE PASSEIO (CALÇADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NÃO ARMADO. AF_07/2016                                                                                                                                          | M3   | 795,57         | 1,02             | 811,48            |            | -                | -                    | -                 | 1,02   | 811,48           |

### 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO (REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO)

|                                                                              |  |                                               |  |                                      |  |                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|
| <b>OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO</b>                          |  | <b>PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024-CPL</b>   |  | <b>ORDEN DE SERVIÇOS: 23/05/2024</b> |  | <b>BOLETIM DE MEDIÇÃO: 5º</b>              |  |
| <b>LOCALIZAÇÃO: SEDE - PRIMAVERA - PERNAMBUCO</b>                            |  | <b>CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024</b>    |  | <b>PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES</b>   |  | <b>VALOR DO 5º BOLETIM: R\$ 156.184,10</b> |  |
| <b>EMPRESA CONTRATADA: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA</b> |  | <b>CONTRATO Nº: 030/2024-CPL, 16/05/2024</b>  |  | <b>ADITIVO DE PRAZO: 12 MESES</b>    |  | <b>VALOR ACUMULADO: R\$ 519.214,66</b>     |  |
| <b>RESP. TÉCNICO: FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO - RNP 1415213089</b>           |  | <b>VALOR DO CONTRATO: R\$ 690.000,24</b>      |  | <b>FIM DO PRAZO: 23/05/2025</b>      |  | <b>% ACUMULADO: 75,25%</b>                 |  |
| <b>ART DE EXECUÇÃO PE20241160753</b>                                         |  | <b>ADITIVO ACUM.: R\$ 72.559,28 (+10,52%)</b> |  | <b>PRAZO TRANSCORRIDO: 218 DIAS</b>  |  | <b>PERÍODO: 10/12/2024 A 27/12/2024</b>    |  |
| <b>ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20241160796</b>                                  |  | <b>VALOR 1ª REPROG.: R\$ 762.559,52</b>       |  | <b>PRAZO RESTANTE: 147 DIAS</b>      |  | <b>DATA DA ELABORAÇÃO: 27/12/2024</b>      |  |

| ITEM        | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                        | UND. | VALOR UNITÁRIO | 1ª REPROGRAMAÇÃO |                   | 5ª MEDIÇÃO |                  | ACUMULADO NO PERÍODO |                  | SALDO  |                  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------------|-------------------|------------|------------------|----------------------|------------------|--------|------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                  |      |                | QUANT.           | V. TOTAL          | QUANT.     | V. TOTAL         | QUANT.               | V. TOTAL         | QUANT. | V. TOTAL         |
| 9.4         | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIER, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016                                                                                                                                           | M2   | 18,17          | 238,10           | 4.326,27          |            | -                | 233,30               | 4.239,06         | 4,80   | 87,21            |
| 9.5         | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020                                                                                                                                                                              | M2   | 77,40          | 238,10           | 18.428,94         |            | -                | 233,30               | 18.057,42        | 4,80   | 371,52           |
| 9.6         | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 [1ª REPROG. - SINAPI-PE 87248]                                                                   | M2   | 43,33          | 260,97           | 11.307,83         | 38,40      | 1.663,87         | 38,40                | 1.663,87         | 222,57 | 9.643,96         |
| <b>10.0</b> | <b>COBERTURA</b>                                                                                                                                                                                                                                 |      |                |                  | <b>162.613,64</b> |            | <b>-</b>         |                      | <b>93.427,23</b> |        | <b>69.186,41</b> |
| 10.1        | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 12 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, CLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015                                                                             | UND  | 2.301,62       | 14,00            | 32.222,68         |            | -                | -                    | -                | 14,00  | 32.222,68        |
| 10.2        | TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCL PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                  | M2   | 53,20          | 755,51           | 40.193,13         |            | -                | 88,76                | 4.722,03         | 666,75 | 35.471,10        |
| 10.3        | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019                                                                                                                                   | M    | 98,40          | 52,10            | 5.126,64          |            | -                | 52,10                | 5.126,64         | -      | -                |
| 10.4        | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019                                                                                                                                                   | M2   | 90,38          | 666,75           | 60.260,86         |            | -                | 666,75               | 60.260,86        | -      | -                |
| 10.5        | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 [1ª REPROG. - SINAPI-PE 94231]                                                                                                               | M    | 59,41          | 52,10            | 3.095,26          |            | -                | 52,10                | 3.095,26         | -      | -                |
| 10.6        | FORRO EM RÉGUAS DE PVC, FRISADO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXAÇÃO. AF_05/2017_P [1ª REPROG. - SINAPI-PE 96116]                                                                                                          | M2   | 86,68          | 250,52           | 21.715,07         |            | -                | 233,30               | 20.222,44        | 17,22  | 1.492,63         |
| <b>11.0</b> | <b>ESQUADRIAS</b>                                                                                                                                                                                                                                |      |                |                  | <b>70.229,45</b>  |            | <b>62.267,25</b> |                      | <b>70.213,75</b> |        | <b>15,70</b>     |
| 11.1        | PORTA DE FERRO, DE ABRIR, TIPO GRADE COM CHAPA, COM GUARNIÇÕES. AF_12/ 2019                                                                                                                                                                      | M2   | 503,33         | -                | -                 |            | -                | -                    | -                | -      | -                |
| 11.2        | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UND  | 832,86         | 5,00             | 4.164,30          | 5,00       | 4.164,30         | 5,00                 | 4.164,30         | -      | -                |
| 11.3        | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UND  | 945,48         | 4,00             | 3.781,92          | 4,00       | 3.781,92         | 4,00                 | 3.781,92         | -      | -                |
| 11.4        | PORTA DE ENROLAR, EM PERFIL MEIA CANA FECHADO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº22 [1ª REPROG. - ORSE 12710]                                                                                                                                        | M2   | 392,42         | 101,64           | 39.885,56         | 81,35      | 31.923,36        | 101,60               | 39.869,86        | 0,04   | 15,70            |
| 11.5        | PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS [1ª REPROG. - SEINFRA C1958]                                                                                                                                                      | M2   | 401,68         | 55,76            | 22.397,67         | 55,76      | 22.397,67        | 55,76                | 22.397,67        | -      | -                |
| <b>12.0</b> | <b>PINTURA</b>                                                                                                                                                                                                                                   |      |                |                  | <b>49.836,19</b>  |            | <b>25.353,13</b> |                      | <b>34.534,27</b> |        | <b>15.301,92</b> |
| 12.1        | FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. AF_05/2017_P                                                                                                                                                                                | M2   | 35,28          | -                | -                 |            | -                | -                    | -                | -      | -                |
| 12.2        | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM TETO, UMA DEMÃO. AF_06/2014                                                                                                                                                                              | M2   | 3,95           | -                | -                 |            | -                | -                    | -                | -      | -                |
| 12.3        | APLICAÇÃO DE LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                                                                                                           | M2   | 26,23          | -                | -                 |            | -                | -                    | -                | -      | -                |
| 12.4        | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX PVA EM TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                                                                                                 | M2   | 16,11          | -                | -                 |            | -                | -                    | -                | -      | -                |
| 12.5        | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014                                                                                                                                                                           | M2   | 3,64           | 970,55           | 3.532,80          | 970,55     | 3.532,80         | 970,55               | 3.532,80         | -      | -                |
| 12.6        | APLICAÇÃO DE LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                                                                                                        | M2   | 13,89          | -                | -                 |            | -                | -                    | -                | -      | -                |

### 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO (REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO)

|                                                                              |  |                                               |  |                                      |  |                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|
| <b>OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO</b>                          |  | <b>PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024-CPL</b>   |  | <b>ORDEM DE SERVIÇOS: 23/05/2024</b> |  | <b>BOLETIM DE MEDIÇÃO: 5º</b>              |  |
| <b>LOCALIZAÇÃO: SEDE - PRIMAVERA - PERNAMBUCO</b>                            |  | <b>CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024</b>    |  | <b>PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES</b>   |  | <b>VALOR DO 5º BOLETIM: R\$ 156.184,10</b> |  |
| <b>EMPRESA CONTRATADA: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA</b> |  | <b>CONTRATO Nº: 030/2024-CPL, 16/05/2024</b>  |  | <b>ADITIVO DE PRAZO: 12 MESES</b>    |  | <b>VALOR ACUMULADO: R\$ 519.214,66</b>     |  |
| <b>RESP. TÉCNICO: FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO - RNP 1415213089</b>           |  | <b>VALOR DO CONTRATO: R\$ 690.000,24</b>      |  | <b>FIM DO PRAZO: 23/05/2025</b>      |  | <b>% ACUMULADO: 75,25%</b>                 |  |
| <b>ART DE EXECUÇÃO PE20241160753</b>                                         |  | <b>ADITIVO ACUM.: R\$ 72.559,28 (+10,52%)</b> |  | <b>PRAZO TRANSCORRIDO: 218 DIAS</b>  |  | <b>PERÍODO: 10/12/2024 A 27/12/2024</b>    |  |
| <b>ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20241160796</b>                                  |  | <b>VALOR 1º REPROG.: R\$ 762.559,52</b>       |  | <b>PRAZO RESTANTE: 147 DIAS</b>      |  | <b>DATA DA ELABORAÇÃO: 27/12/2024</b>      |  |

| ITEM        | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                       | UND. | VALOR UNITÁRIO | 1ª REPROGRAMAÇÃO |                  | 5ª MEDIÇÃO |                 | ACUMULADO NO PERÍODO |                  | SALDO  |                  |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------------|------------------|------------|-----------------|----------------------|------------------|--------|------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                 |      |                | QUANT.           | V. TOTAL         | QUANT.     | V. TOTAL        | QUANT.               | V. TOTAL         | QUANT. | V. TOTAL         |
| 12.7        | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                                        | M2   | 16,72          | 970,55           | 16.227,59        | 970,55     | 16.227,59       | 970,55               | 16.227,59        | -      | -                |
| 12.8        | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) PULVERIZADA SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF01/2020                                             | M2   | 22,95          | 1.066,80         | 24.483,06        |            | -               | 400,05               | 9.181,14         | 666,75 | 15.301,92        |
| 12.9        | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021                                                                                           | M2   | 14,13          | 27,72            | 391,68           | 27,72      | 391,68          | 27,72                | 391,68           | -      | -                |
| 12.10       | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 [1ª REPROG. - SINAPI-PE 96130]                                                                           | M2   | 17,91          | 290,40           | 5.201,06         | 290,40     | 5.201,06        | 290,40               | 5.201,06         | -      | -                |
| <b>13.0</b> | <b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E ACESSÓRIOS</b>                                                                                                                                                     |      |                |                  | <b>36.837,29</b> |            | <b>9.342,67</b> |                      | <b>10.244,41</b> |        | <b>26.592,88</b> |
| 13.1        | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) =(8+4). AF_11/2020                                    | M2   | 174,64         | -                | -                |            | -               | -                    | -                | -      | -                |
| 13.2        | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                  | UND  | 706,56         | 2,00             | 1.413,12         | 2,00       | 1.413,12        | 2,00                 | 1.413,12         | -      | -                |
| 13.3        | CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                          | UND  | 149,57         | 4,00             | 598,28           | 4,00       | 598,28          | 4,00                 | 598,28           | -      | -                |
| 13.4        | BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATÓRIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                       | UND  | 351,19         | 32,00            | 11.238,08        |            | -               | -                    | -                | 32,00  | 11.238,08        |
| 13.5        | BANCADA/BANCA/PIA DE AÇO INOXIDÁVEL (AISI 430) COM 1 CUBA CENTRAL, COM VALVULA,ESCORREDOR DUPLO, DE *0,55 X 1,20* M                                                                             | UND  | 234,23         | 26,00            | 6.089,98         |            | -               | -                    | -                | 26,00  | 6.089,98         |
| 13.6        | LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                             | UND  | 144,24         | 2,00             | 288,48           | 2,00       | 288,48          | 2,00                 | 288,48           | -      | -                |
| 13.7        | VASO SANITÁRIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UND  | 842,01         | 2,00             | 1.684,02         | 2,00       | 1.684,02        | 2,00                 | 1.684,02         | -      | -                |
| 13.8        | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                         | UND  | 491,38         | 5,00             | 2.456,90         | 5,00       | 2.456,90        | 5,00                 | 2.456,90         | -      | -                |
| 13.9        | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3CM                                                                                                                  | UND  | 170,61         | 2,00             | 341,22           | 2,00       | 341,22          | 2,00                 | 341,22           | -      | -                |
| 13.10       | BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIAMETRO MINIMO 3CM                                                                                                                  | UND  | 202,04         | 2,00             | 404,08           | 2,00       | 404,08          | 2,00                 | 404,08           | -      | -                |
| 13.11       | MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                                                               | UND  | 704,74         | 2,00             | 1.409,48         | 2,00       | 1.409,48        | 2,00                 | 1.409,48         | -      | -                |
| 13.12       | TORNEIRA CROMADA TUBO MOVEL, DE PAREDE, 1/2 OU 3/4, PARA PIA DE COZINHA, PADRAO MEDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020                                                                   | UND  | 120,54         | 26,00            | 3.134,04         |            | -               | -                    | -                | 26,00  | 3.134,04         |
| 13.13       | TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIOFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/202                                                                                          | UND  | 107,47         | 6,00             | 644,82           | 6,00       | 644,82          | 6,00                 | 644,82           | -      | -                |
| 13.14       | CAIXA D'ÁGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS, COM ACESSÓRIOS                                                                                                                                        | UND  | 1.017,71       | -                | -                |            | -               | -                    | -                | -      | -                |
| 13.15       | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTOFORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016                   | UND  | 83,64          | 4,00             | 334,56           |            | -               | -                    | -                | 4,00   | 334,56           |
| 13.16       | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/201                   | UND  | 36,26          | 8,00             | 290,08           |            | -               | -                    | -                | 8,00   | 290,08           |

**5º BOLETIM DE MEDIÇÃO (REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO)**

|                                                                              |  |                                               |  |                                      |  |                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|
| <b>OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO</b>                          |  | <b>PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024-CPL</b>   |  | <b>ORDEN DE SERVIÇOS: 23/05/2024</b> |  | <b>BOLETIM DE MEDIÇÃO: 5º</b>              |  |
| <b>LOCALIZAÇÃO: SEDE - PRIMAVERA - PERNAMBUCO</b>                            |  | <b>CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024</b>    |  | <b>PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES</b>   |  | <b>VALOR DO 5º BOLETIM: R\$ 156.184,10</b> |  |
| <b>EMPRESA CONTRATADA: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA</b> |  | <b>CONTRATO Nº: 030/2024-CPL, 16/05/2024</b>  |  | <b>ADITIVO DE PRAZO: 12 MESES</b>    |  | <b>VALOR ACUMULADO: R\$ 519.214,66</b>     |  |
| <b>RESP. TÉCNICO: FYLLIPE DE OLIVEIRA RIBEIRO - RNP 1415213089</b>           |  | <b>VALOR DO CONTRATO: R\$ 690.000,24</b>      |  | <b>FIM DO PRAZO: 23/05/2025</b>      |  | <b>% ACUMULADO: 75,25%</b>                 |  |
| <b>ART DE EXECUÇÃO PE20241160753</b>                                         |  | <b>ADITIVO ACUM.: R\$ 72.559,28 (+10,52%)</b> |  | <b>PRAZO TRANSCORRIDO: 218 DIAS</b>  |  | <b>PERÍODO: 10/12/2024 A 27/12/2024</b>    |  |
| <b>ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20241160796</b>                                  |  | <b>VALOR 1º REPROG.: R\$ 762.559,52</b>       |  | <b>PRAZO RESTANTE: 147 DIAS</b>      |  | <b>DATA DA ELABORAÇÃO: 27/12/2024</b>      |  |

| ITEM        | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                  | UND. | VALOR UNITÁRIO | 1ª REPROGRAMAÇÃO |                  | 5ª MEDIÇÃO |                  | ACUMULADO NO PERÍODO |                  | SALDO  |                  |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|------------------|------------------|------------|------------------|----------------------|------------------|--------|------------------|
|             |                                                                                                                                                                            |      |                | QUANT.           | V. TOTAL         | QUANT.     | V. TOTAL         | QUANT.               | V. TOTAL         | QUANT. | V. TOTAL         |
| 13.17       | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                           | M    | 10,17          | 162,00           | 1.647,54         |            | -                | -                    | -                | 162,00 | 1.647,54         |
| 13.18       | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014                                                                         | M    | 20,45          | 18,00            | 368,10           |            | -                | -                    | -                | 18,00  | 368,10           |
| 13.19       | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014                                          | M    | 27,60          | 60,00            | 1.656,00         |            | -                | -                    | -                | 60,00  | 1.656,00         |
| 13.20       | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014                                           | M    | 14,07          | 120,00           | 1.688,40         |            | -                | -                    | -                | 120,00 | 1.688,40         |
| 13.21       | TANQUE SÉPTICO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 1,4 X 3,2 X 1,8 M, VOLUME ÚTIL: 6272 L (PARA 32 CONTRIBUINTES). AF_12/202       | UND  | 10.420,84      | -                | -                |            | -                | -                    | -                | -      | -                |
| 13.22       | SUMIDOURO RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,6 X 5,8 X 3,0 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 50 M² (PARA 20 CONTRIBUINTES). AF_12/202            | UND  | 9.587,36       | -                | -                |            | -                | -                    | -                | -      | -                |
| 13.23       | ANEL DE CONCRETO ARMADO, COM FUROS/DRENO PARA SUMIDOURO, D = 1,00 M, H = 0,50M [1ª REPROG. - SINAPI-PE 41638]                                                              | UND  | 150,29         | 6,00             | 901,74           |            | -                | 6,00                 | 901,74           | -      | -                |
| 13.24       | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 [1ª REPROG. - SINAPI-PE 89709]  | UND  | 14,61          | 17,00            | 248,37           | 7,00       | 102,27           | 7,00                 | 102,27           | 10,00  | 146,10           |
| <b>14.0</b> | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>                                                                                                                                               |      |                |                  | <b>48.104,35</b> |            | <b>13.850,37</b> |                      | <b>14.647,01</b> |        | <b>33.457,34</b> |
| 14.1        | LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA DE 15 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2017                                                                            | UND  | 125,49         | -                | -                |            | -                | -                    | -                | -      | -                |
| 14.2        | REFLETOR EM ALUMINIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM LAMPADA VAPOR DE MERCURIODE 250 W, COM REATOR ALTO FATOR DE POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/202                   | UND  | 345,22         | -                | -                |            | -                | -                    | -                | -      | -                |
| 14.3        | REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO 250 W, USO EXTERNO - FORNECIMENTO E UINSTALAÇÃO. AF_08/2020                                                                             | UND  | 223,34         | -                | -                |            | -                | -                    | -                | -      | -                |
| 14.4        | QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UND  | 651,74         | 1,00             | 651,74           | 1,00       | 651,74           | 1,00                 | 651,74           | -      | -                |
| 14.5        | PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELETRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/201    | UND  | 153,34         | 40,00            | 6.133,60         | 4,00       | 613,36           | 4,00                 | 613,36           | 36,00  | 5.520,24         |
| 14.6        | PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA,ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO. AF_01/2016                                            | UND  | 192,02         | 126,00           | 24.194,52        |            | -                | -                    | -                | 126,00 | 24.194,52        |
| 14.7        | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                              | UND  | 14,60          | -                | -                |            | -                | -                    | -                | -      | -                |
| 14.8        | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                              | UND  | 15,77          | -                | -                |            | -                | -                    | -                | -      | -                |
| 14.9        | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020                                                                              | UND  | 27,59          | -                | -                |            | -                | -                    | -                | -      | -                |
| 14.10       | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 32 MM (1), APARENTE, INSTALADO E M TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P                                                      | M    | 9,99           | -                | -                |            | -                | -                    | -                | -      | -                |
| 14.11       | ELETRODUTO RÍGIDO SOLDÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4), APARENTE, INSTALADO EM TETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P                                                     | M    | 7,66           | 170,00           | 1.302,20         |            | -                | 104,00               | 796,64           | 66,00  | 505,56           |

### 5º BOLETIM DE MEDIÇÃO (REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO)

|                                                                              |  |                                               |  |                                      |  |                                            |  |
|------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------|--|--------------------------------------|--|--------------------------------------------|--|
| <b>OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO</b>                          |  | <b>PROCESSO LICITATÓRIO Nº 005/2024-CPL</b>   |  | <b>ORDEN DE SERVIÇOS: 23/05/2024</b> |  | <b>BOLETIM DE MEDIÇÃO: 5º</b>              |  |
| <b>LOCALIZAÇÃO: SEDE - PRIMAVERA - PERNAMBUCO</b>                            |  | <b>CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024</b>    |  | <b>PRAZO DE EXECUÇÃO: 06 MESES</b>   |  | <b>VALOR DO 5º BOLETIM: R\$ 156.184,10</b> |  |
| <b>EMPRESA CONTRATADA: RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA</b> |  | <b>CONTRATO Nº: 030/2024-CPL, 16/05/2024</b>  |  | <b>ADITIVO DE PRAZO: 12 MESES</b>    |  | <b>VALOR ACUMULADO: R\$ 519.214,66</b>     |  |
| <b>RESP. TÉCNICO: FYLIPPE DE OLIVEIRA RIBEIRO - RNP 1415213089</b>           |  | <b>VALOR DO CONTRATO: R\$ 690.000,24</b>      |  | <b>FIM DO PRAZO: 23/05/2025</b>      |  | <b>% ACUMULADO: 75,25%</b>                 |  |
| <b>ART DE EXECUÇÃO PE20241160753</b>                                         |  | <b>ADITIVO ACUM.: R\$ 72.559,28 (+10,52%)</b> |  | <b>PRAZO TRANSCORRIDO: 218 DIAS</b>  |  | <b>PERÍODO: 10/12/2024 A 27/12/2024</b>    |  |
| <b>ART DE FISCALIZAÇÃO Nº PE20241160796</b>                                  |  | <b>VALOR 1ª REPROG.: R\$ 762.559,52</b>       |  | <b>PRAZO RESTANTE: 147 DIAS</b>      |  | <b>DATA DA ELABORAÇÃO: 27/12/2024</b>      |  |

| ITEM                 | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                       | UND. | VALOR UNITÁRIO | 1ª REPROGRAMAÇÃO        |                   | 5ª MEDIÇÃO              |                   | ACUMULADO NO PERÍODO   |                   | SALDO              |                   |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|----------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|-------------------|------------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|                      |                                                                                                                                                                 |      |                | QUANT.                  | V. TOTAL          | QUANT.                  | V. TOTAL          | QUANT.                 | V. TOTAL          | QUANT.             | V. TOTAL          |
| 14.12                | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015                                   | M    | 8,12           | -                       | -                 | -                       | -                 | -                      | -                 | -                  | -                 |
| 14.13                | REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR [1ª REPROG. - ORSE 12807]                                             | UND  | 137,39         | 11,00                   | 1.511,29          | 11,00                   | 1.511,29          | 11,00                  | 1.511,29          | -                  | -                 |
| 14.14                | LUMINÁRIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA LED DE 12/13 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 [1ª REPROG. - SINAPI-PE 97592]             | UND  | 53,73          | 42,00                   | 2.256,66          | -                       | -                 | -                      | -                 | 42,00              | 2.256,66          |
| 14.15                | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 [1ª REPROG. - SINAPI-PE 93655]                                    | UND  | 15,78          | 5,00                    | 78,90             | -                       | -                 | -                      | -                 | 5,00               | 78,90             |
| 14.16                | DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 [1ª REPROG. - SINAPI-PE 93657]                                    | UND  | 17,19          | 3,00                    | 51,57             | -                       | -                 | -                      | -                 | 3,00               | 51,57             |
| 14.17                | DISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 50A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 [1ª REPROG. - SINAPI-PE 93673]                                     | UND  | 17,19          | 1,00                    | 17,19             | -                       | -                 | -                      | -                 | 1,00               | 17,19             |
| 14.18                | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR) [1ª REPROG. - ORSE 0765]                                          | UND  | 48,04          | 52,00                   | 2.498,08          | 34,67                   | 1.665,38          | 34,67                  | 1.665,38          | 17,33              | 832,70            |
| 14.19                | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 [1ª REPROG. - SINAPI-PE 91927] | M    | 6,60           | 510,00                  | 3.366,00          | 510,00                  | 3.366,00          | 510,00                 | 3.366,00          | -                  | -                 |
| 14.20                | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 [1ª REPROG. - SINAPI-PE 91930]    | M    | 11,19          | 540,00                  | 6.042,60          | 540,00                  | 6.042,60          | 540,00                 | 6.042,60          | -                  | -                 |
| 15.0                 | <b>OUTROS SERVIÇOS</b>                                                                                                                                          |      |                |                         | <b>5.325,02</b>   |                         | <b>-</b>          |                        | <b>-</b>          |                    | <b>5.325,02</b>   |
| 15.1                 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MEDIA, CONEXAO RANHURADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020             | M    | 124,86         | 36,50                   | 4.557,39          | -                       | -                 | -                      | -                 | 36,50              | 4.557,39          |
| 15.2                 | PLACA DE INAUGURACAO METALICA, *40* CM X *60* CM                                                                                                                | UND  | 767,63         | 1,00                    | 767,63            | -                       | -                 | -                      | -                 | 1,00               | 767,63            |
| <b>TOTAIS (R\$):</b> |                                                                                                                                                                 |      |                | <b>TOTAL 1ª REPROG.</b> | <b>762.559,52</b> | <b>TOTAL 5ª MEDIÇÃO</b> | <b>156.184,10</b> | <b>TOTAL ACUMULADO</b> | <b>519.214,66</b> | <b>TOTAL SALDO</b> | <b>243.344,86</b> |

*Felipe Juvenal*  
**Felipe Juvenal Batista Pereira**  
Engenheiro Civil  
CREA: 182086445-6 PE

RESPONSÁVEL PELA ADMINISTRAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA ELABORAÇÃO

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELA CONTRATADA

**MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO**  
**5º BOLETIM DE MEDIÇÃO**

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO  
LOCALIZAÇÃO: SEDE - PRIMAVERA - PERNAMBUCO  
DATA: 27/12/2024

| ITEM        | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                    | UN.       | TAXA       | COMP.                 | LARG. | ALTURA | TOTAL         |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------|-----------------------|-------|--------|---------------|
| <b>I</b>    | <b>REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO</b>                                                                                                                                                |           |            |                       |       |        |               |
| <b>8.0</b>  | <b>REVESTIMENTO DE PAREDES</b>                                                                                                                                                               |           |            |                       |       |        |               |
| <b>8.3</b>  | <b>REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 5 M² A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_06/2014</b> | <b>M2</b> |            |                       |       |        |               |
|             | Boxes artesanato (externo)                                                                                                                                                                   |           | 2,00       | 1,75                  |       | 2,70   | 9,45          |
|             |                                                                                                                                                                                              |           | 3,00       | 3,90                  |       | 2,70   | 31,59         |
|             | <b>Deduções boxes artesanato</b>                                                                                                                                                             |           |            |                       |       |        |               |
|             | Porta                                                                                                                                                                                        |           | -3,00      | 0,70                  |       | 2,10   | -4,41         |
|             | Janela                                                                                                                                                                                       |           | -3,00      | 2,80                  |       | 1,10   | -9,24         |
|             | Boxes cereais (externo)                                                                                                                                                                      |           | 2,00       | 1,75                  |       | 2,70   | 9,45          |
|             |                                                                                                                                                                                              |           | 6,00       | 2,00                  |       | 2,70   | 32,40         |
|             | <b>Deduções boxes cereais</b>                                                                                                                                                                |           |            |                       |       |        |               |
|             | Porta                                                                                                                                                                                        |           | -6,00      | 0,70                  |       | 2,10   | -8,82         |
|             | Janela                                                                                                                                                                                       |           | -6,00      | 2,80                  |       | 1,10   | -18,48        |
|             | Boxe boneco (externo)                                                                                                                                                                        |           |            | 1,75                  |       | 2,70   | 4,73          |
|             |                                                                                                                                                                                              |           |            | 7,30                  |       | 2,70   | 19,71         |
|             | <b>Deduções boxes cereais</b>                                                                                                                                                                |           |            |                       |       |        |               |
|             | Porta                                                                                                                                                                                        |           | -1,00      | 0,70                  |       | 2,10   | -1,47         |
|             | Janela                                                                                                                                                                                       |           | -1,00      | 2,80                  |       | 1,10   | -3,08         |
|             | Parede de divisão 1º bloco para 2º bloco                                                                                                                                                     |           |            | 12,75                 |       | 2,05   | 26,14         |
|             | Parede Lado direito                                                                                                                                                                          |           |            | 3,00                  |       | 2,05   | 6,15          |
|             | Parede fundos                                                                                                                                                                                |           |            | 4,85                  |       | 2,05   | 9,94          |
|             | Parede frontal                                                                                                                                                                               |           |            | 21,90                 |       | 2,05   | 44,90         |
|             | <b>Deduções Circulação</b>                                                                                                                                                                   |           |            |                       |       |        |               |
|             | Porta                                                                                                                                                                                        |           | -6,00      | 2,45                  |       | 2,20   | -32,34        |
|             | Cobogó                                                                                                                                                                                       |           | -4,00      | 3,00                  |       | 0,70   | -8,40         |
|             | <b>Deduções boxes</b>                                                                                                                                                                        |           |            |                       |       |        |               |
|             | Porta                                                                                                                                                                                        |           | -12,00     | 0,70                  |       | 2,10   | -17,64        |
|             | Janela                                                                                                                                                                                       |           | -12,00     | 1,60                  |       | 1,10   | -21,12        |
|             | <b>Total item 8.3</b>                                                                                                                                                                        |           |            |                       |       |        | <b>69,46</b>  |
| <b>9.0</b>  | <b>REVESTIMENTO DE PISOS</b>                                                                                                                                                                 |           |            |                       |       |        |               |
| <b>9.2</b>  | <b>EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015</b>                                                                  | <b>M2</b> |            |                       |       |        |               |
|             |                                                                                                                                                                                              |           |            | <b>Área Levantada</b> |       |        |               |
|             | 1º Bloco                                                                                                                                                                                     |           |            | 256,14                |       |        | 256,14        |
|             | 2º Bloco                                                                                                                                                                                     |           |            | 114,61                |       |        | 114,61        |
|             | 2º Bloco (hall boxes de carne)                                                                                                                                                               |           | 5,00       | 1,20                  |       |        | 6,00          |
|             | Calçada externa                                                                                                                                                                              |           |            | 110,78                |       |        | 110,78        |
|             | <b>Total item 9.2</b>                                                                                                                                                                        |           |            |                       |       |        | <b>487,53</b> |
| <b>9.6</b>  | <b>REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 35X35 CM APLICADA EM AMBIENTES DE ÁREA MAIOR QUE 10 M2. AF_06/2014 [1ª REPROG. - SINAPI-PE 87248]</b>        | <b>M2</b> |            |                       |       |        |               |
|             |                                                                                                                                                                                              |           | <b>QTD</b> | <b>Área CAD</b>       |       |        |               |
|             | WC masculino                                                                                                                                                                                 |           |            | 8,00                  |       | 2,40   | 19,20         |
|             | WC feminino                                                                                                                                                                                  |           |            | 8,00                  |       | 2,40   | 19,20         |
|             | <b>Total item 9.6</b>                                                                                                                                                                        |           |            |                       |       |        | <b>38,40</b>  |
| <b>11.0</b> | <b>ESQUADRIAS</b>                                                                                                                                                                            |           |            |                       |       |        |               |

*Felipe Juvenal*  
**Felipe Juvenal Batista Pereira**  
Engenheiro Civil  
CREA: 182086445-6 PE

**MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO**  
**5º BOLETIM DE MEDIÇÃO**

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO  
LOCALIZAÇÃO: SEDE - PRIMAVERA - PERNAMBUCO  
DATA: 27/12/2024

| ITEM | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                                                                        | UN. | TAXA   | COMP. | LARG. | ALTURA | TOTAL         |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|-------|-------|--------|---------------|
| 11.2 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 60X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UND |        |       |       |        |               |
|      | WC masculino                                                                                                                                                                                                                                     |     | 2,00   |       |       |        | 2,00          |
|      | WC feminino                                                                                                                                                                                                                                      |     | 3,00   |       |       |        | 3,00          |
|      | <b>Total item 11.2</b>                                                                                                                                                                                                                           |     |        |       |       |        | <b>5,00</b>   |
| 11.3 | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, FECHADURA COM EXECUÇÃO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2015 | UND |        |       |       |        |               |
|      | WC masculino                                                                                                                                                                                                                                     |     | 2,00   |       |       |        | 2,00          |
|      | WC feminino                                                                                                                                                                                                                                      |     | 2,00   |       |       |        | 2,00          |
|      | <b>Total item 11.3</b>                                                                                                                                                                                                                           |     |        |       |       |        | <b>4,00</b>   |
| 11.4 | PORTA DE ENROLAR, EM PERFIL MEIA CANA FECHADO, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO Nº22 [1ª REPROG. - ORSE 12710]                                                                                                                                        | M2  |        |       |       |        |               |
|      | Abertura balcão                                                                                                                                                                                                                                  |     | 10,00  | 2,70  |       | 1,10   | 29,70         |
|      | Abertura balcão                                                                                                                                                                                                                                  |     | 16,00  | 1,60  |       | 1,10   | 28,16         |
|      | Abertura balcão                                                                                                                                                                                                                                  |     | 3,00   | 2,85  |       | 1,10   | 9,41          |
|      | Abertura balcão                                                                                                                                                                                                                                  |     | 8,00   | 1,60  |       | 1,10   | 14,08         |
|      | <b>Total item 11.4</b>                                                                                                                                                                                                                           |     |        |       |       |        | <b>81,35</b>  |
| 11.5 | PORTA DE FERRO COMPACTA EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS [1ª REPROG. - SEINFRA C1958]                                                                                                                                                      | M2  |        |       |       |        |               |
|      | P80                                                                                                                                                                                                                                              |     | 10,00  | 0,80  |       | 2,10   | 16,80         |
|      | P80                                                                                                                                                                                                                                              |     | 16,00  | 0,80  |       | 2,10   | 26,88         |
|      | P80                                                                                                                                                                                                                                              |     | 3,00   | 0,80  |       | 2,10   | 5,04          |
|      | P80                                                                                                                                                                                                                                              |     | 8,00   | 0,80  |       | 1,10   | 7,04          |
|      | <b>Total item 11.5</b>                                                                                                                                                                                                                           |     |        |       |       |        | <b>55,76</b>  |
| 12.0 | <b>PINTURA</b>                                                                                                                                                                                                                                   |     |        |       |       |        |               |
| 12.5 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR LÁTEX PVA EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014                                                                                                                                                                           | M2  |        |       |       |        |               |
|      | <b>Paredes externas</b>                                                                                                                                                                                                                          |     |        |       |       |        |               |
|      | Fachada                                                                                                                                                                                                                                          |     |        | 52,80 |       | 5,50   | 290,40        |
|      | Parede lateral direita                                                                                                                                                                                                                           |     |        | 13,80 |       | 5,00   | 69,00         |
|      | Parede lateral esquerda                                                                                                                                                                                                                          |     |        | 13,80 |       | 5,00   | 69,00         |
|      | Parede dos fundos                                                                                                                                                                                                                                |     |        | 52,80 |       | 5,00   | 264,00        |
|      | <b>Paredes internas</b>                                                                                                                                                                                                                          |     |        |       |       |        |               |
|      | Parede dos fundos 2º bloco                                                                                                                                                                                                                       |     |        | 5,49  |       | 0,80   | 4,39          |
|      | Parede de divisão 2º bloco                                                                                                                                                                                                                       |     |        | 36,80 |       | 1,77   | 65,14         |
|      | Parede lateral direita 2º bloco                                                                                                                                                                                                                  |     |        | 4,97  |       | 0,80   | 3,98          |
|      | Parede lateral esquerda 2º bloco                                                                                                                                                                                                                 |     |        | 4,97  |       | 0,80   | 3,98          |
|      | Parede de divisão 1º bloco                                                                                                                                                                                                                       |     |        | 13,80 |       | 1,90   | 26,22         |
|      | Parede lateral direita 1º bloco                                                                                                                                                                                                                  |     |        | 7,00  |       | 1,90   | 13,30         |
|      | Parede lateral esquerda 1º bloco                                                                                                                                                                                                                 |     |        | 7,00  |       | 1,90   | 13,30         |
|      | Parede parte frontal 1º bloco                                                                                                                                                                                                                    |     |        | 52,80 |       | 2,80   | 147,84        |
|      | <b>Total item 12.5</b>                                                                                                                                                                                                                           |     |        |       |       |        | <b>970,55</b> |
| 12.7 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014                                                                                                                                                         | M2  |        |       |       |        |               |
|      | =Área de selador                                                                                                                                                                                                                                 |     | 970,55 |       |       |        | 970,55        |

**MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO**  
**5º BOLETIM DE MEDIÇÃO**

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO  
LOCALIZAÇÃO: SEDE - PRIMAVERA - PERNAMBUCO  
DATA: 27/12/2024

| ITEM         | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                                              | UN.        | TAXA | COMP. | LARG. | ALTURA | TOTAL         |
|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------|-------|--------|---------------|
|              | <b>Total item 12.7</b>                                                                                                                                                                                 |            |      |       |       |        | <b>970,55</b> |
| <b>12.9</b>  | <b>PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTÉTICO BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMÃOS. AF_01/2021</b>                                                                                           | <b>M2</b>  |      |       |       |        |               |
|              | Porta WC masculino                                                                                                                                                                                     |            | 4,00 | 0,90  |       | 2,10   | 7,56          |
|              | Porta WC feminino                                                                                                                                                                                      |            | 4,00 | 0,90  |       | 2,10   | 7,56          |
|              | Porta WC masculino                                                                                                                                                                                     |            | 4,00 | 0,60  |       | 2,10   | 5,04          |
|              | Porta WC feminino                                                                                                                                                                                      |            | 6,00 | 0,60  |       | 2,10   | 7,56          |
|              | <b>Total item 12.9</b>                                                                                                                                                                                 |            |      |       |       |        | <b>27,72</b>  |
| <b>12.10</b> | <b>APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 [1ª REPROG. - SINAPI-PE 96130]</b>                                                                           | <b>M2</b>  |      |       |       |        |               |
|              | Paredes externas Fachada                                                                                                                                                                               |            |      | 52,80 |       | 5,50   | 290,40        |
|              | <b>Total item 12.10</b>                                                                                                                                                                                |            |      |       |       |        | <b>290,40</b> |
| <b>13.0</b>  | <b>INSTALAÇÕES HIDRAULICAS E ACESSÓRIOS</b>                                                                                                                                                            |            |      |       |       |        |               |
| <b>13.2</b>  | <b>BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 1,50 X 0,60 M, PARA PIA DE COZINHA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020</b>                                                                                  | <b>UND</b> |      |       |       |        |               |
|              | WC feminino                                                                                                                                                                                            |            | 1,00 |       |       |        | 1,00          |
|              | WC masculino                                                                                                                                                                                           |            | 1,00 |       |       |        | 1,00          |
|              | <b>Total item 13.2</b>                                                                                                                                                                                 |            |      |       |       |        | <b>2,00</b>   |
| <b>13.3</b>  | <b>CUBA DE EMBUTIR OVAL EM LOUÇA BRANCA, 35 X 50CM OU EQUIVALENTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020</b>                                                                                          | <b>UND</b> |      |       |       |        |               |
|              | WC feminino                                                                                                                                                                                            |            | 2,00 |       |       |        | 2,00          |
|              | WC masculino                                                                                                                                                                                           |            | 2,00 |       |       |        | 2,00          |
|              | <b>Total item 13.3</b>                                                                                                                                                                                 |            |      |       |       |        | <b>4,00</b>   |
| <b>13.6</b>  | <b>LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRÃO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020</b>                                                                             | <b>UND</b> |      |       |       |        |               |
|              | WC feminino                                                                                                                                                                                            |            | 1,00 |       |       |        | 1,00          |
|              | WC masculino                                                                                                                                                                                           |            | 1,00 |       |       |        | 1,00          |
|              | <b>Total item 13.6</b>                                                                                                                                                                                 |            |      |       |       |        | <b>2,00</b>   |
| <b>13.7</b>  | <b>VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGAÇÃO PARA BACIA SANITÁRIA AJUSTÁVEL - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020</b> | <b>UND</b> |      |       |       |        |               |
|              | WC feminino                                                                                                                                                                                            |            | 1,00 |       |       |        | 1,00          |
|              | WC masculino                                                                                                                                                                                           |            | 1,00 |       |       |        | 1,00          |
|              | <b>Total item 13.7</b>                                                                                                                                                                                 |            |      |       |       |        | <b>2,00</b>   |
| <b>13.8</b>  | <b>VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM PLÁSTICO BRANCO, 1/2 X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020</b>                                         | <b>UND</b> |      |       |       |        |               |
|              | WC feminino                                                                                                                                                                                            |            | 3,00 |       |       |        | 3,00          |
|              | WC masculino                                                                                                                                                                                           |            | 2,00 |       |       |        | 2,00          |
|              | <b>Total item 13.8</b>                                                                                                                                                                                 |            |      |       |       |        | <b>5,00</b>   |
| <b>13.9</b>  | <b>BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 60CM, DIAMETRO MINIMO 3CM</b>                                                                                                                  | <b>UND</b> |      |       |       |        |               |

**MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO**  
**5º BOLETIM DE MEDIÇÃO**

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO  
LOCALIZAÇÃO: SEDE - PRIMAVERA - PERNAMBUCO  
DATA: 27/12/2024

| ITEM         | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                                         | UN.        | TAXA | COMP. | LARG. | ALTURA | TOTAL        |
|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|-------|-------|--------|--------------|
|              | WC feminino                                                                                                                                                                       |            | 1,00 |       |       |        | 1,00         |
|              | WC masculino                                                                                                                                                                      |            | 1,00 |       |       |        | 1,00         |
|              | <b>Total item 13.9</b>                                                                                                                                                            |            |      |       |       |        | <b>2,00</b>  |
| <b>13.10</b> | <b>BARRA DE APOIO RETA, EM AÇO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 80CM, DIÂMETRO MÍNIMO 3CM</b>                                                                                             | <b>UND</b> |      |       |       |        |              |
|              | WC feminino                                                                                                                                                                       |            | 1,00 |       |       |        | 1,00         |
|              | WC masculino                                                                                                                                                                      |            | 1,00 |       |       |        | 1,00         |
|              | <b>Total item 13.10</b>                                                                                                                                                           |            |      |       |       |        | <b>2,00</b>  |
| <b>13.11</b> | <b>MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/2020</b>                                                                                          | <b>UND</b> |      |       |       |        |              |
|              | WC masculino                                                                                                                                                                      |            | 2,00 |       |       |        | 2,00         |
|              | <b>Total item 13.11</b>                                                                                                                                                           |            |      |       |       |        | <b>2,00</b>  |
| <b>13.13</b> | <b>TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATÓRIO, PADRÃO MÉDIO FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 01/202</b>                                                                    | <b>UND</b> |      |       |       |        |              |
|              | WC feminino                                                                                                                                                                       |            | 3,00 |       |       |        | 3,00         |
|              | WC masculino                                                                                                                                                                      |            | 3,00 |       |       |        | 3,00         |
|              | <b>Total item 13.13</b>                                                                                                                                                           |            |      |       |       |        | <b>6,00</b>  |
| <b>13.24</b> | <b>RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014 [1ª REPROG. - SINAPI-PE 89709]</b>  | <b>UND</b> |      |       |       |        |              |
|              | WC's                                                                                                                                                                              |            | 4,00 |       |       |        | 4,00         |
|              | Circulação                                                                                                                                                                        |            | 3,00 |       |       |        | 3,00         |
|              | <b>Total item 13.24</b>                                                                                                                                                           |            |      |       |       |        | <b>7,00</b>  |
| <b>14.0</b>  | <b>INSTALAÇÕES ELÉTRICAS</b>                                                                                                                                                      |            |      |       |       |        |              |
| <b>14.4</b>  | <b>QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE SOBREPOR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 18 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 10/2020</b> | <b>UND</b> |      |       |       |        |              |
|              | QDG                                                                                                                                                                               |            |      | 1,00  |       |        | 1,00         |
|              | <b>Total item 14.4</b>                                                                                                                                                            |            |      |       |       |        | <b>1,00</b>  |
| <b>14.5</b>  | <b>PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR SIMPLES, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUEBRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA). AF_01/201</b>    | <b>UND</b> |      |       |       |        |              |
|              | WC masculino                                                                                                                                                                      |            |      | 1,00  |       |        | 1,00         |
|              | WC Feminino                                                                                                                                                                       |            |      | 1,00  |       |        | 1,00         |
|              | Circulação                                                                                                                                                                        |            |      | 2,00  |       |        | 2,00         |
|              | <b>Total item 14.5</b>                                                                                                                                                            |            |      |       |       |        | <b>4,00</b>  |
| <b>14.13</b> | <b>REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT, MARCA G-LIGHT OU SIMILAR [1ª REPROG. - ORSE 12807]</b>                                                        | <b>UND</b> |      |       |       |        |              |
|              | Refletores 1ºbloco                                                                                                                                                                |            |      | 6,00  |       |        | 6,00         |
|              | Refletores 2ºbloco                                                                                                                                                                |            |      | 5,00  |       |        | 5,00         |
|              | <b>Total item 14.13</b>                                                                                                                                                           |            |      |       |       |        | <b>11,00</b> |

**MEMÓRIA DE CÁLCULO EXPLICATIVO**  
**5º BOLETIM DE MEDIÇÃO**

OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO  
LOCALIZAÇÃO: SEDE - PRIMAVERA - PERNAMBUCO  
DATA: 27/12/2024

| ITEM  | DESCRIÇÃO                                                                                                                                                       | UN. | TAXA | COMP.  | LARG. | ALTURA | TOTAL         |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------|-------|--------|---------------|
| 14.18 | FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE ELETROCALHA METÁLICA 50 X 50 X 3000 MM (REF. VALEMAM OU SIMILAR) [1ª REPROG. - ORSE 0765]                                          | UND |      |        |       |        |               |
|       | 1º Bloco                                                                                                                                                        |     |      | 104,00 |       | /3     | 34,67         |
|       | <b>Total item 14.18</b>                                                                                                                                         |     |      |        |       |        | <b>34,67</b>  |
| 14.19 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 [1ª REPROG. - SINAPI-PE 91927] | M   |      |        |       |        |               |
|       | 1º Bloco                                                                                                                                                        |     | 2,00 | 85,00  | 1,00  |        | 170,00        |
|       | 2º Bloco                                                                                                                                                        |     | 2,00 | 85,00  | 2,00  |        | 340,00        |
|       | <b>Total item 14.19</b>                                                                                                                                         |     |      |        |       |        | <b>510,00</b> |
| 14.20 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF 12/2015 [1ª REPROG. - SINAPI-PE 91930]    | M   |      |        |       |        |               |
|       | 1º Bloco                                                                                                                                                        |     | 2,00 | 90,00  | 1,00  |        | 180,00        |
|       | 2º Bloco                                                                                                                                                        |     | 2,00 | 90,00  | 2,00  |        | 360,00        |
|       | <b>Total item 14.20</b>                                                                                                                                         |     |      |        |       |        | <b>540,00</b> |

  
**Felipe Juvenal Batista Pereira**  
 Engenheiro Civil  
 CREA: 182086445-6 PE

**DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA - BM 05**

**OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO**

**LOCAL: SEDE - PRIMAVERA - PERNAMBUCO**

**DATA: 27/12/2024**



**FOTO 1: ELETROCALHA INSTALADA;**



**FOTO 2: PINTURA EXECUTADA;**



**FOTO 3: REVESTIMENTO CERÂMICO EXECUTADO;**



**FOTO 4: REVESTIMENTO CERÂMICO EXECUTADO;**



**FOTO 5: REVESTIMENTO CERÂMICO EXECUTADO;**



**FOTO 6: REVESTIMENTO CERÂMICO EXECUTADO;**

## DOCUMENTAÇÃO FOTOGRÁFICA - BM 05

**OBRA: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO MERCADO PÚBLICO**

**LOCAL: SEDE - PRIMAVERA - PERNAMBUCO**

**DATA: 27/12/2024**



FOTO 7: REVESTIMENTO CERÂMICO EXECUTADO;



FOTO 8: PISO INTERTRAVADO EXECUTADO;



FOTO 09: PISO INTERTRAVADO EXECUTADO;



FOTO 10: PINTURA EXECUTADA;




FOTO 11: REVESTIMENTO CERÂMICO EXECUTADO;



FOTO 12: PINTURA EXECUTADA;