

**Mapa de Obras e Serviços de Engenharia**  
**UJ: Prefeitura Municipal de Primavera**  
**Exercício: 2025**  
**Data de Expedição: 23/03/2026 11:00**

DECLARO, para fins de comprovação junto ao Tribunal de Contas do Estado de Pernambuco, em cumprimento ao artigo 15 da Resolução TC nº 231, de 27 de março de 2024, que as informações enviadas ao Sistema RemessaTCEPE - Contratações e Obras através das remessas mensais, nos termos da Resolução TC Nº 231/2024, estão fielmente refletidas nos Quadros abaixo e exprimem a verdade relativa a UJ **Prefeitura Municipal de Primavera** a qual represento legalmente quanto a obras e serviços de engenharia executados direta ou indiretamente no exercício de **2025**

23 de março de 2026

**Jeyson Cavalcanti de Almeida Falcao**  
**Prefeitura Municipal de Primavera**

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Primavera - (Fundo Municipal de Ação Social de Primavera)	Contrato com PC / ARP 6/2025	20520477000105 - HPS CONSTRUTORA LTDA	Em execução	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA ADEQUAÇÃO DA COZINHA COMUNITÁRIA DO DISTRITO DE PEDRA BRANCA NO MUNICIPIO DE PRIMAVERA-PE.	Outros	15/12/2025 à 29/12/2025	Concluída		R\$ 34,079.4300	R\$ 34,079.4300	R\$ 2,538.6300
Prefeitura Municipal de Primavera - (Fundo Municipal de Saúde de Primavera)	Contrato com PC / ARP 5/2025	35978627000104 - M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	Em execução	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE (UBS) PORTE 1, NO BAIRRO RESIDENCIAL PRIMAVERA NO	Hospital/P. Saúde	21/05/2025	Em andamento	10291345000124001/2025	R\$ 354,933.0300	R\$ 349,254.2500	R\$ 1,083.678.3800



Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Primavera - (Fundo Municipal de Saúde de Primavera)	Contrato com PC / ARP 5/2025	35978627000104 - M. M. DA SILVA OLIVEIRA CONSTRUCAO DE EDIFICIOS LTDA	Em execução	MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE.	Hospital/P. Saúde	21/05/2025	Em andamento	10291345000124001/2025	R\$ 354,933.0300	R\$ 349,254.2500	R\$ 1,083,259.1800
Prefeitura Municipal de Primavera	Contrato com PC / ARP 8/2024	14780722000110 - B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Concluído - Fim de vigência	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECONSTRUÇÃO DO PONTILHÃO DA ENTRADA DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE.	Outros	01/02/2024 à 06/05/2025	Concluída		R\$ 1,100,732.9600	R\$ 999,484.5900	R\$ 335,224.3900
Prefeitura Municipal de Primavera	Contrato com PC / ARP 64/2024	44369249000144 - M D S SERVICOS E TRANSPORTES LTDA	Concluído - Fim de vigência	Contratação de empresa especializada em engenharia para execução dos Serviços de Instalação de luminárias de led no Sistema de Iluminação Pública no Município De Primavera - PE e as demais atividades necessárias ao atendimento das demandas nas áreas: urbanas, rurais, logradouros, beira rio, sítios históricos, praças, BR's, PE's, morros, do Município de Primavera - PE.	Outros	16/12/2024 à 15/10/2025	Concluída		R\$ 327,951.7000	R\$ 225,842.5500	R\$ 169,257.0500
Prefeitura Municipal de Primavera	Contrato com PC / ARP 63/2024	20520477000105 - HPS CONSTRUTORA LTDA	Concluído - Fim de vigência	CONSTRUÇÃO DO REFEITÓRIO DA ESCOLA JOSÉ JOAQUIM DE SANTANA NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE.	Outros	28/11/2024 à 18/11/2025	Concluída		R\$ 99,011.9800	R\$ 99,011.9800	R\$ 13,550.8000
Prefeitura Municipal de Primavera	Contrato com PC / ARP 62/2024	20520477000105 - HPS CONSTRUTORA LTDA	Concluído - Fim de vigência	Construção de Campo de areia da Escola José Joaquim de Santana no Município de Primavera/PE.	Outros	27/11/2024 à 18/11/2025	Concluída		R\$ 56,338.0400	R\$ 56,338.0400	R\$ 1,994.4300
Prefeitura Municipal de Primavera	Contrato com PC / ARP 57/2024	03608944000134 - JEPAC CONSTRUCOES LTDA	Concluído - Fim de vigência	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO E PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍEDOS GRANÍTCOSDE DIVERSAS RUAS DE PRIMAVERA/PE, EM DIVERSAS RUAS, ZONA URBANA, PRIMAVERA-PE.	Pavimentação Outros	24/09/2024 à 18/11/2025	Concluída		R\$ 1,632,278.8100	R\$ 1,632,278.8100	R\$ 36,371.7600
Prefeitura Municipal de Primavera	Contrato com PC / ARP 54/2025	14780722000110 - B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Em execução	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DA QUADRA	Quadra Políesportiva	13/10/2025	Em andamento				



Documento Assinado Digitalmente por: JEXSON CAVALCANTI DE ALMEIDA FALCAO

Unidade Subunidade	Instrumento Jurídico	Contratado	Estágio do IJ	Descrição da obra	Naturezas da obra	Data de início Data Conclusão	Situação da Obra	Convênios associados	Valor Liquidado/ Medido acumulado	Valor Pago Acumulado	Saldo Contratual
Prefeitura Municipal de Primavera	Contrato com PC / ARP 54/2025	14780722000110 - B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Em execução	POLIESPORTIVA SÉRGIO RODRIGUES DE SANTANA, LOCALIZADA NO CENTRO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE.	Quadra Poliesportiva	13/10/2025	Em andamento		R\$ 145,641.3400	R\$ 145,641.3400	R\$ 147,759.6900
Prefeitura Municipal de Primavera	Contrato com PC / ARP 48/2025	14780722000110 - B L CONSTRUTORA E SERVICOS LTDA	Em execução	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA REQUALIFICAÇÃO E URBANIZAÇÃO DO PARQUE ECOLÓGICO DA CACHOEIRA DO URUBU NO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA - PE.	Outros	08/08/2025	Em andamento		R\$ 396,892.7200	R\$ 396,892.7200	R\$ 410,848.4400
Prefeitura Municipal de Primavera	Contrato com PC / ARP 47/2025	00758756000102 - CONSTRUTORA ANCAR LTDA	Em execução	: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA PARA INTERVENÇÕES DE QUALIFICAÇÃO VIÁRIA NO PERÍMETRO URBANO DO MUNICÍPIO DE PRIMAVERA/PE - CONVÊNIO 963059/2024, CONFORME CONDIÇÕES, ESPECIFICAÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NO PROJETO BÁSICO.	Outros	01/08/2025	Em andamento	963059/2024	R\$ 1,065,752.6500	R\$ 1,065,752.6500	R\$ 5,310.8400
Prefeitura Municipal de Primavera	Contrato com PC / ARP 30/2024	21763372000140 - RIBEIRO E ANJOS EMPREENDIMENTOS E ENGENHARIA LTDA	Concluído - Fim de vigência	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	Outros	23/05/2024 à 10/06/2025	Concluída		R\$ 415,123.6100	R\$ 415,123.6100	R\$ 274,876.3900

